ООО «ЭР ЛИКИД». Техническое перевооружение «Системы снабжения энергоносителями кислородного цеха на территории ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в г. Липецке» - проект #27

HBK

02 Mar 2021 11:48 - Евгений Гапичев

Status: согласование Start date: 02 Mar 2021 **Priority:** Due date: нормальный 17 May 2021 Assignee: Наталья Носова % Done: 100%

Category: **Estimated time:** 0.00 hour Target version: Spent time: 0.00 hour

Описание задачи: трубопроводы питьевой воды,

противопожарного водоснабжения и

ливневой канализации

Description

Группа 5 - трубопроводы подачи питьевой, противопожарной воды, а также приема ливневой канализации.

Узлы учёта предусматриваются на трубопроводах питьевой воды и ливневой канализации.

Рабочая папка: \\Eiserver\Организация\Проекты\Эр Ликид\НВК.

Задания на обследование строительных конструкций и строительную часть направлять в МСП и выкладывать в папку:

\\Eiserver\promen\Эр Ликид\МСП

Задания на электроснабжение и автоматизацию направлять в Ультрапроект и выкладывать в папку: \\Eiserver\promen\Эр

Ликид\Ультрапроект

Срок выдачи заданий: 12.04.21 г.

History

#1 - 21 Mar 2021 13:55 - Евгений Гапичев

- File 4-TX, HBK E70 OSBL 90-xxx-014-190 rev.0 5.pdf added
- File HBK E70 OSBL 90-xxx-014-190 rev.0 6.pdf added

Добрый день!

При подключении трубопровода WF и WH секционную арматуру необходимо устанавливать на сущ. трубопроводе, поэтому схема не соответствует ТУ напишу Заказчику о необходимости корректировки схемы.

По трубопроводу WWS прошу уточнить необходимость устройства КНС: Проходим ли по профилю без неё?

С уважением,

Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк) +7(4742)20-01-50 +7(904)218-71-83

----- Перенаправленное сообщение ------

Tема: E70 OSBL P&ID rev.0

Дата: Thu, 18 Mar 2021 15:38:31 +0300

Oτ: KREMEROV, Alexey <alexev.kremerov@airliquide.com>

Кому: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>

Копия: ООО МСП < ooo.msp.L@yandex.ru>, SLEPUKHIN, Sergey

< Sergev.SLEPUKHIN@airliquide.com >, Amir ALMALIH

<amir.almalih@airliquide.com>

Добрый день, Евгений,

актуальная ревизия P&ID во вложении. Литера 0. Для ТМ потребуется байпас. Он оставлен на схеме.

Kind regards,

Alexey Kremerov Project Engineer

> 01 Mar 2022 1/3

#2 - 12 Мау 2021 10:35 - Евгений Гапичев

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение ------

Тема: E70 OSBL проверка обновленного запроса (WH, WWS)

Дата: Thu, 6 May 2021 16:20:31 +0300

OT: KREMEROV, Alexey <alexey.kremerov@airliquide.com>

Кому: Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>

Копия: SLEPUKHIN, Sergey < Sergey.SLEPUKHIN@airliquide.com >

Евгений,

прошу проверить возможность подключения к обозначенным в ТУ№ 484 и 608 точкам подачи питьевой воды и приема ливневых стоков для следующих обновленных параметров ВРУ-19:

1. питьевая вода: Расчетный расход воды на аварийный умывальник или заполнение бака аварийного душа (3 аварийных душа уличного исполнения) — 2.25 м3/сут. 0.75 м3/час, 12,5 л/мин.

2. ливневые стоки:

- расчетный расход дождевых стоков с территории BPУ-19 635.00 м3/сут, 74 п/с:
- максимальный расход конденсата 50.54 м3/сут, 14.04 м3/час, 3.9 л/с.

Kind regards,

Alexey Kremerov Project Engineer

Air Liquide

+7 916 472-65-22

01 Mar 2022 2/3

#3 - 31 Мау 2021 13:28 - Евгений Гапичев

- Status changed from в работе to согласование
- % Done changed from 0 to 100

Files

4-TX, HBK_E70 OSBL 90-xxx-014-190 rev.0 5.pdf	173 KB	21 Mar 2021	Евгений Гапичев
HBK_E70 OSBL 90-xxx-014-190 rev.0 6.pdf	195 KB	21 Mar 2021	Евгений Гапичев

01 Mar 2022 3/3